



COMUNE DI ROMA
PROVINCIA DI ROMA

FORNITURA MONTAGGIO E POSA IN OPERA
DEGLI ARREDI PER LA NUOVA SEDE DELLA
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Via Mantova,1 - Roma LOTTO 2-3-6

CNPADC
PROPRIETA'



TITOLO DELL'ELABORATO

ELABORATI SICUREZZA LOTTO 2-3-6

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

PROPRIETA' DI - TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI E TUTELATI A NORMA DI LEGGE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
00187 ROMA VIA DELLA PURIFICAZIONE 31

L2-3-6
ALL.A

PROF. ARCH. RUGGERO LENCI
ARCH. ROBERTO LENCI
ING. FRANCESCO ACCORSI
ING. WANDA DANIELA MUSOLINO
ING. GIOVANNI MARTINAZZOLI

UBICAZIONE DEL CANTIERE	DIRETTORE DEI LAVORI	LIVELLO DEL PROGETTO
ROMA - VIA MANTOVA 1	PROF. ARCH. RUGGERO LENCI	ESECUTIVO
PROGETTISTA	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	DATA DI REVISIONE
PROF. ARCH. RUGGERO LENCI	DOTT. ING. FRANCESCO ACCORSI	05/11/2010
RESPONSABILE DEI LAVORI	COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	IMPRESA ESECUTRICE
PROF. ARCH. RUGGERO LENCI	DOTT. ING. FRANCESCO ACCORSI	-

E

Nome attività	Durata	Settimana -1							Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4						
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
Lavori per la nuova sede della CNAPDC	20 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
allestimento del cantiere	5 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Allestimento cantiere (lotto 2-3)	4 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1 [Blue bar, week 1]																																		
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1 [Blue bar, week 1]																																		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1 [Blue bar, week 1]																																		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe	1 g	Z1 [Blue bar, week 1]																																		
Allestimento cantiere (lotto 6)	5 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z3 [Green bar, week 1]																																		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z3 [Green bar, week 1]																																		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe	3 g	Z3 [Green bar, week 1]																																		
Lotto 2-3	16 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
TENDE	6 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Trasporto e deposito in luogo apposito di TENDE L2-3	2 g	Z2 [Yellow bar, week 1]																																		
Montaggio e posa in opera TENDE L2-3	5 g	Z5 [Yellow bar, week 1]																																		
ARREDI IN SERIE	9 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Trasporto e deposito in luogo apposito di ARREDI IN SERIE L2-	3 g	Z2 [Yellow bar, week 1]																																		
Montaggio e posa in opera ARREDI IN SERIE L2-3	8 g	Z5 [Yellow bar, week 1]																																		
ARREDI SU MISURA	6 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Trasporto e deposito in luogo apposito di ARREDI SU MISURA I	2 g	Z2 [Yellow bar, week 1]																																		
Montaggio e posa in opera ARREDI SU MISURA L2-3	5 g	Z5 [Yellow bar, week 1]																																		
ARCHIVIO COMPATTABILE	6 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Trasporto e deposito in luogo apposito di ARCHIVIO COMPATT.	2 g	Z2 [Yellow bar, week 1]																																		
Montaggio e posa in opera ARCHIVIO COMPATTABILE L2-3	5 g	Z5 [Yellow bar, week 1]																																		
smobilizzo del cantiere lotto 2-3	3 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Smobilizzo del cantiere	3 g	Z1 [Blue bar, week 4]																																		
Lotto 6	11 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
TENDE	4 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Trasporto e deposito in luogo apposito di TENDE L6	1 g	Z4 [Cyan bar, week 1]																																		
Montaggio e posa in opera TENDE L6	3 g	Z6 [Cyan bar, week 1]																																		
ARREDI IN SERIE	4 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Trasporto e deposito in luogo apposito di ARREDI IN SERIE L6	1 g	Z4 [Cyan bar, week 1]																																		
Montaggio e posa in opera ARREDI IN SERIE L6	3 g	Z6 [Cyan bar, week 1]																																		
smobilizzo del cantiere lotto 6	5 g	[Gantt bar spanning weeks 1-4]																																		
Smobilizzo del cantiere	5 g	Z1 [Blue bar, week 3]																																		
LEGENDA Zona:																																				
Z1 = Area di cantiere i (Piano terra L2-3)																																				
Z2 = trasporti Lotto 2-3																																				
Z3 = Area di cantiere via Mantova																																				
Z4 = trasporti Lotto 6																																				
Z5 = montaggi Lotto 2-3																																				
Z6 = montaggi Lotto 6																																				