LEGENDA

- FASE 1. 2. 3: Installazione cantiere (ALLESTIMENTO CANTIERE INTERNO ED ESTERNO)
- FASE 4 : Posa delle reti antiscalata sulle finestre laterali
- FASE 5 : Demolizione cornicioni
- FASE 6 : Rimozione dei manti di copertura
- FASE 7: Rimozione del materiale contenuto
- FASE 8 : Smaltimento antiamianto
- FASE 9. 7 : Posa del nuovo manto di copertura
- FASE 10 : Posa consolidamento e montaggio pannelli in polycarbonato laterali
- FASE 11 : Ornaggio pannelli in polycarbonato
- FASE 12 : Ornaggio pretrogi interni
- FASE 13 : Ornaggio pergoli
- FASE 14 : Ornaggio controcaffiti
- FASE 15 : Tinteggiatura interna
- FASE 16 : Ornaggio aree esterne

DESCRIZIONE LAVORI

LAVORO COMPLESSIVO CORNICIONE C

1 MESE | 2 MESE | 3 MESE | 4 MESE | 5 MESE | 6 MESE

SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4

FASE 1. 2. 3: Installazione cantiere (ALLESTIMENTO CANTIERE INTERNO ED ESTERNO)
- installazione ponteggi
- installazione reti
- installazione impianto a posa tele
- installazione delle aree di viaggio e installazione gru e posa linea vita

FASE 4 : Posa delle reti antiscalata sulle finestre laterali

FASE 5 : Demolizione cornicioni

FASE 6: Rimozione dei manti di copertura - opere di bonifica - smaltimento amianto
- rimozione delle lastre di amianto 1 strato
- rimozione antenne tv e ceraggioli
- rimozione strato coibente
- rimozione rete metallica
- rimozione 2 strato antenne
- rimozione 2 strato coibente

FASE 9. 7 : Posa del nuovo manto di copertura porvetto cordolati e pannelli in policarbonato
- posa paraotto cordolati
- posa dei lucernari (pellicolamento sempolito reti antiscalata - pellicolamento alveolare)
- posa balaustra

FASE 10 : Posa consolidamento e montaggio pannelli in policarbonato laterali

FASE 11 : Ornaggio pannelli in policarbonato

FASE 12 : Ornaggio pretrogi interni

FASE 13 : Ornaggio pergoli in tele

FASE 14 : Ornaggio controcaffiti

FASE 15 : Tinteggiatura interna

FASE 16 : Ornaggio aree esterne

DESCRIZIONE LAVORI

LAVORO COMPLESSIVO CORNICIONE D

1 MESE | 2 MESE | 3 MESE | 4 MESE | 5 MESE | 6 MESE

SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4

FASE 1. 2. 3: Installazione cantiere (ALLESTIMENTO CANTIERE INTERNO ED ESTERNO)
- installazione ponteggi
- installazione reti
- installazione delle aree di viaggio e installazione gru

FASE 4 : Posa delle reti antiscalata sulle finestre laterali

FASE 5 : Demolizione cornicioni

FASE 6: Rimozione dei manti di copertura - opere di bonifica - smaltimento amianto
- rimozione delle lastre di amianto 1 strato
- rimozione antenne tv e ceraggioli
- rimozione strato coibente
- rimozione rete metallica
- rimozione 2 strato antenne
- rimozione 2 strato coibente

FASE 9. 7 : Posa del nuovo manto di copertura porvetto cordolati e pannelli in policarbonato
- posa paraotto cordolati
- posa dei lucernari (pellicolamento sempolito reti antiscalata - pellicolamento alveolare)

FASE 8 : Smaltimento amianto

FASE 10 : Posa consolidamento e montaggio pannelli in policarbonato laterali (NON PRIVATA)

FASE 11 : Ornaggio pannelli in policarbonato (NON PRIVATA)

FASE 12 : Ornaggio pretrogi interni

FASE 13 : Ornaggio pergoli

FASE 14 : Ornaggio controcaffiti

FASE 15 : Tinteggiatura interna

FASE 16 : Ornaggio aree esterne

DESCRIZIONE LAVORI

LAVORO COMPLESSIVO CORNICIONE B

1 MESE | 2 MESE | 3 MESE | 4 MESE | 5 MESE | 6 MESE

SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4

FASE 1. 2. 3: Installazione cantiere (ALLESTIMENTO CANTIERE INTERNO ED ESTERNO)
- installazione ponteggi
- installazione reti
- installazione impianto a posa tele
- installazione delle aree di viaggio e installazione gru e posa linea vita

FASE 4 : Posa delle reti antiscalata sulle finestre laterali

FASE 5 : Demolizione cornicioni

FASE 6: Rimozione dei manti di copertura - opere di bonifica - smaltimento amianto
- rimozione delle lastre di amianto 1 strato
- rimozione antenne tv e ceraggioli
- rimozione strato coibente
- rimozione rete metallica
- rimozione 2 strato antenne
- rimozione 2 strato coibente

FASE 9. 7 : Posa del nuovo manto di copertura porvetto cordolati e pannelli in policarbonato
- posa paraotto cordolati
- posa dei lucernari (pellicolamento sempolito reti antiscalata - pellicolamento alveolare)
- posa balaustra

FASE 8 : Smaltimento amianto

FASE 10 : Posa consolidamento e montaggio pannelli in policarbonato laterali (NON PRIVATA)

FASE 11 : Ornaggio pannelli in policarbonato (NON PRIVATA)

FASE 12 : Ornaggio pretrogi interni

FASE 13 : Ornaggio impianto a tele

FASE 14 : Ornaggio pergoli

FASE 15 : Ornaggio controcaffiti

FASE 16 : Tinteggiatura interna

FASE 17 : Ornaggio aree esterne

DESCRIZIONE LAVORI

LAVORO COMPLESSIVO CORNICIONE A

1 MESE | 2 MESE | 3 MESE | 4 MESE | 5 MESE | 6 MESE

SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4

FASE 1. 2. 3: Installazione cantiere (ALLESTIMENTO CANTIERE INTERNO ED ESTERNO)
- installazione ponteggi
- installazione reti
- installazione impianto a posa tele
- installazione delle aree di viaggio e installazione gru e posa linea vita

FASE 4 : Posa delle reti antiscalata sulle finestre laterali

FASE 5 : Demolizione cornicioni

FASE 6: Rimozione dei manti di copertura - opere di bonifica - smaltimento amianto
- rimozione delle lastre di amianto 1 strato
- rimozione antenne tv e ceraggioli
- rimozione strato coibente
- rimozione rete metallica
- rimozione 2 strato antenne
- rimozione 2 strato coibente

FASE 9. 7 : Posa del nuovo manto di copertura porvetto cordolati e pannelli in policarbonato
- posa paraotto cordolati
- posa dei lucernari (pellicolamento sempolito reti antiscalata - pellicolamento alveolare)

FASE 8 : Smaltimento amianto

FASE 10 : Posa consolidamento e montaggio pannelli in policarbonato laterali

FASE 11 : Ornaggio pannelli in policarbonato

FASE 12 : Ornaggio pretrogi interni

FASE 13 : Ornaggio impianto a tele

FASE 14 : Ornaggio pergoli

FASE 15 : Ornaggio controcaffiti

FASE 16 : Tinteggiatura interna

FASE 17 : Ornaggio aree esterne

DESCRIZIONE LAVORI

LAVORO COMPLESSIVO CORNICIONE F

1 MESE | 2 MESE | 3 MESE | 4 MESE | 5 MESE | 6 MESE

SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4

FASE 1. 2. 3: Installazione cantiere (ALLESTIMENTO CANTIERE INTERNO ED ESTERNO)
- installazione ponteggi
- installazione reti
- installazione delle aree di viaggio e installazione gru e posa linea vita

FASE 4 : Posa delle reti antiscalata sulle finestre laterali

FASE 5 : Demolizione cornicioni

FASE 6: Rimozione dei manti di copertura - opere di bonifica - smaltimento amianto
- rimozione delle lastre di amianto 1 strato
- rimozione antenne tv e ceraggioli
- rimozione strato coibente
- rimozione rete metallica
- rimozione 2 strato antenne
- rimozione 2 strato coibente

FASE 9. 7 : Posa del nuovo manto di copertura porvetto cordolati e pannelli in policarbonato
- posa paraotto cordolati
- posa dei lucernari (pellicolamento sempolito reti antiscalata - pellicolamento alveolare)
- posa balaustra

FASE 8 : Smaltimento amianto

FASE 10 : Posa consolidamento e montaggio pannelli in policarbonato laterali (NON PRIVATA)

FASE 11 : Ornaggio pannelli in policarbonato (NON PRIVATA)

FASE 12 : Ornaggio pretrogi interni

FASE 13 : Ornaggio pergoli

FASE 14 : Ornaggio controcaffiti

FASE 15 : Tinteggiatura interna

FASE 16 : Ornaggio aree esterne

DESCRIZIONE LAVORI

LAVORO COMPLESSIVO CORNICIONE F

1 MESE | 2 MESE | 3 MESE | 4 MESE | 5 MESE | 6 MESE

SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4

FASE 1. 2. 3: Installazione cantiere (ALLESTIMENTO CANTIERE INTERNO ED ESTERNO)
- installazione ponteggi
- installazione reti
- installazione delle aree di viaggio e installazione gru e posa linea vita

FASE 4 : Posa delle reti antiscalata sulle finestre laterali

FASE 5 : Demolizione cornicioni

FASE 6: Rimozione dei manti di copertura - opere di bonifica - smaltimento amianto
- rimozione delle lastre di amianto 1 strato
- rimozione antenne tv e ceraggioli
- rimozione strato coibente
- rimozione rete metallica
- rimozione 2 strato antenne
- rimozione 2 strato coibente

FASE 9. 7 : Posa del nuovo manto di copertura porvetto cordolati e pannelli in policarbonato
- posa paraotto cordolati
- posa dei lucernari (pellicolamento sempolito reti antiscalata - pellicolamento alveolare)
- posa balaustra

FASE 8 : Smaltimento amianto

FASE 10 : Posa consolidamento

FASE 11 : Ornaggio reti

FASE 12 : Ornaggio pergoli

FASE 13 : Ornaggio aree esterne

COMUNE: LAINATE

PROVINCIA: MILANO

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

OGGETTO: CRONOPROGRAMMA

PSC01b